

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2011 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость ВСЕГО (тыс. руб.)		Источники финансирования в отчетном периоде (тыс.руб.)										Примечание
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводная мощность, протяжени ость сетей	План по вводу на период регулируе ния	Ед. изм. (км., МВА)	Итого		За счет регулируемых тарифов по передаче		За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников						
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)						34457.20	34457.20	10186.90	12566.20	5188.40	623.10	4998.50	10743.90	0.00	1199.20	0.00	0.00	
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация**						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	Реконструкция**						34457.20	34457.20	10186.90	8016.70	5188.40	265.50	4998.50	7070.90	0.00	680.30	0.00	0.00	
1.3	Техническое перевооружение***						0.00	0.00	0.00	357.60	0.00	357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4	Новое строительство****						0.00	0.00	0.00	4191.90	0.00	0.00	0.00	3673.00	0.00	518.90	0.00	0.00	
ОАО "Кинешемская городская электрическая сеть"																			
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация**						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Добавить																			
1.2	Реконструкция**						34457.20	34457.20	10186.90	8016.70	5188.40	265.50	4998.50	7070.90	0.00	680.30	0.00	0.00	
1.2.1	Приобретение оборудования для 1 очередной реконструкции подстанции "Городская" 35/6 кВ по договору лизинга - оплата лизинговых платежей за счет себестоимости продукции, работ, услуг.	октябрь 2007	октябрь 2013			МВА	34 457.20	34 457.20	3920.30	5768.10			3 920.30	5 768.10					фактические затраты на оплату лизинга финансируются за счет себестоимости передачи электроэнергии
1.2.2	Пуско-наладочные работы по РЗА - реконструкция подстанции "Городская" 35/6 кВ				3.2	кВ	0.00	224.60	0.00	1078.20			1 078.20	224.60					
1.2.3	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ за счет мероприятий фонда энергосбережения						1078.20	1078.20	5188.40	522.40	5 188.40	11.10				511.30			
1.2.4	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ			0.10	5.4	кВ			0.00	423.40		254.40				169.00			
1.2.5	Реконструкция КЛ 6 кВ																		
Добавить																			
1.3	Техническое перевооружение***						0.00	0.00	0.00	357.60	0.00	357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.1	приобретение автотранспорта взамен используемого			1.00		ед.			0.00	357.60		357.60							
Добавить																			
1.4	Новое строительство****						0.00	0.00	0.00	4191.90	0.00	0.00	0.00	3673.00	0.00	518.90	0.00	0.00	
1.4.1	Строительство линий электропередачи			1.02		кВ			0.00	518.90						518.90			приобретены объекты основных средств
1.4.2	Приобретение ВЛ, КЛ и ТП			9.04		кВ			0.00	3673.00				3 673.00					
Добавить																			

Показатели/Скрытые примечания

Температурный
дисперс-тер
сво. к рдс

Сл. Суроткин

Пояснительная записка
к отчету об использовании инвестиционных средств за 2011 год ,
учтенных при формировании тарифов на передачу электроэнергии
ОАО «Кинешемская городская электросеть».

За 2011 год Обществом выполнены следующие мероприятия по реализации инвестиционной программы:

1. Оплачено лизинговых взносов за поступившее оборудование для 1 очереди реконструкции подстанции «Городская» 35/6 кВ по договору № ЛД-78-79/6 от 06.10.2006 – **5768,1 тыс.руб. (без НДС).** – источник себестоимость. В НВВ на 2011 год учтено 3920,3 тыс.руб. – за год сумма использована полностью. Недостаток средств за 2011г. составил - 1847,8 тыс.руб.

2. За счет средств Общества приобретены объекты основных средств, предназначенные для передачи электроэнергии: воздушные и кабельные линии, оборудование и строительная часть трансформаторных подстанций на общую сумму **3673,0 тыс.руб. (без НДС),** выполнены пусконаладочные работы по РЗА реконструкции подстанции «Городская» 35/6 кВ – **224,6 тыс.руб. (без НДС).**.,

3. За счет средств от деятельности по техприсоединениям осуществлены новое строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на общую сумму **518,9 тыс.руб. (без НДС)** и реконструкция ВЛ и КЛ - **680,3 тыс.руб. (без НДС)** , в том числе для присоединения льготных категорий заявителей на сумму **589,646 тыс.руб.** – что является выпадающими доходами.

4. За счет средств амортизации выполнена реконструкция воздушной линии 0,4 кВ – **11,1 тыс.руб. (без НДС)** , кабельной линии 6 кВ – **254,4 тыс.руб. (без НДС)** и приобретен автомобиль УАЗ для Района электрических сетей взамен изношенного **-357,6 тыс.руб. (без НДС).**

5. За счет средств Фонда энергосбережения выполнена реконструкция ВЛ 0,4 кВ – **1078,2 тыс.руб. (без НДС).** Средства, выделенные РСТ на мероприятия по ФЭС освоены полностью 1078,2 + 194,1 (НДС) + 250 (возмещение расходов на содержание НП «Энергоэффект») = 1522,3 тыс.руб.

ВСЕГО средств на инвестиции за 2011 год освоено на сумму **12566,2 тыс.руб. (без НДС)**

Генеральный директор:



С.Л. Сироткин.