

**ОАО «Кинешемская ГЭС»**  
**Отчет об исполнении инвестиционной программы.**

За 2018 год Обществом выполнены следующие мероприятия по реализации инвестиционной программы:

1. За счет амортизационных отчислений выполнена реконструкция ВЛ 0,4 кВ - 1111,86 тыс.руб. и реконструкция оборудования ТП, РП – 1040,26 тыс. руб.

2. За счет средств от деятельности по технологическому присоединению осуществлена реконструкция и строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей – 1682,71 тыс. руб., в том числе:

- для присоединения льготных категорий заявителей на сумму 1682,71 тыс. руб. – это является выпадающими доходами.

3. За счет средств Общества приобретены основные средства: автогидроподъемник 1804WL на шасси ГАЗон NEXT и автомобиль ГАЗ-27527 всего на сумму 4197,46 тыс. руб.

4. Отнесено на себестоимость передачи электроэнергии лизинговых вносов на сумму 4890,95 тыс. руб. (Источник – тариф на передачу электроэнергии).

5. Приняты к учету 2 высоковольтных трансформатора на сумму 10009,6 тыс. руб. – после окончания платежей по договору лизинга.


6. За счет амортизационных средств выполнены строительно-монтажные работы по второй очереди реконструкции оборудования подстанции 35/6кВ «Городская» на сумму 399,44 тыс.руб. Произведен демонтаж замененных трансформаторов в количестве 2шт.

7. За счет средств Общества выполнено строительство воздушных линий электропередачи на сумму – 91,69 тыс. руб.

**Всего расходов по исполнению инвестиционной программы 23423,97 тыс. руб.**

Генеральный директор

С.Л. Сироткин



Отчет об исполнении инвестиционной программы компании за 2018 год

Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"

№№	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн. руб.	Фактически профинансировано, млн. руб.
	<b>ВСЕГО</b>	<b>20,8558</b>	<b>23,4240</b>
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>17,432</b>	<b>21,650</b>
<b>1.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>11,116</b>	<b>17,452</b>
1.1.1.	Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"	7,843	15,300
1.1.1.1.	реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу	7,843	14,901
1.1.1.2.	СМР по 2-й очереди реконструкции подстанции	0,000	0,399
1.1.2.	Реконструкция воздушных линий электропередачи	1,132	1,112
1.1.2.1.	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ	1,132	1,112
1.1.3.	Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ	0,717	0,000
1.1.4.	Реконструкция оборудования ТП и РП	1,424	1,040
<b>1.2.</b>	<b>Создание систем телемеханики и связи</b>	<b>0,816</b>	<b>0,000</b>
	Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора	0,816	0,000
<b>1.3.</b>	<b>Приобретение спецтехники взамен изношенной</b>	<b>5,500</b>	<b>4,197</b>
<b>2.</b>	<b>Новое строительство</b>	<b>0,000</b>	<b>1,774</b>
<b>2.1.</b>	<b>Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>2.2.</b>	<b>Реконструкция линий в целях технологического присоединения</b>	<b>0,000</b>	<b>1,683</b>
<b>2.3.</b>	<b>Строительство линий электропередачи за счет собственных средств</b>	<b>0,000</b>	<b>0,092</b>
<b>3.</b>	<b>Приобретение основных средств</b>	<b>3,424</b>	<b>0,000</b>

Генеральный директор

С.Л.Сироткин

