

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту корректировки Инвестиционной программы на 2016-2020 годы, в части 2019-2020 годы.

Представляем проект корректировки Инвестиционной программы на 2016-2020 годы, в части 2019-2020гг, в которую, в связи с производственной необходимостью, внесены следующие изменения:

1. Реконструкция подстанции 35/6 кВ «Городская»

1.1. Строительно-монтажные работы по 2-й очереди реконструкции

Утверждено - на 2020 год – 7203,92 тыс. руб.

Корректировка - на 2020 год – 0 тыс. руб. – выполнены в предыдущие годы.

1.2. 3-я очередь реконструкции подстанции 35/6 кВ «Городская» - Реконструкция существующего РУ 6 кВ – ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели.

Утверждено - на 2020 год – 3986,38 тыс. руб.

Корректировка - на 2020 год – 5002,68 тыс. руб. – увеличение в связи уточнением сметных расчетов - источник финансирования - прибыль на развитие производства.

2. Реконструкция воздушных линий - изменения в связи уточнением сметных расчетов.

Утверждено - на 2020 год – 1131,66 тыс. руб. – ввод 2,5 км

Корректировка - на 2020 год – 1073,85 тыс. руб. – ввод 2,5 км

3. Реконструкция воздушно-кабельной линии :

Утверждено - на 2020 год – 717,25 тыс. руб. – ввод – 0,44 км

Корректировка - на 2020 год – 0 тыс. руб. будет перенесено на следующие периоды.

4. Реконструкция оборудования РП и ТП - изменения в связи уточнением сметных расчетов.

Утверждено - на 2020 год – 1424,29 тыс. руб., - ввод -0,63 кВа, вывод – 0,25 кВа

Корректировка - на 2020 год – 1388,8 тыс. руб., - ввод -0,63 кВа, вывод – 0,25 кВа

5. Приобретение спецтехники и оборудования :

Утверждено - на 2020 год – 6234,64 тыс. руб.

Корректировка - на 2020 год – 2450,0 тыс. руб.- уменьшение в связи с общей корректировкой ИПР.

6. Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора:

Увеличение расходов на внедрение АСКУЭ необходимо для ускоренного развития современных систем учета электроэнергии, обеспечивающих дистанционный сбор, хранение и обработку информации об энергетических потоках в электросетях и точное измерение количества потребленной или переданной энергии с учетом заданных параметров и тарифов.

Утверждено - на 2020 год – 1434,8 тыс. руб.

Корректировка - на 2020 год – 6478,914 тыс. руб. - источник финансирования - прибыль на развитие производства.

Добавлены новые пункты инвестиционной программы:

1. Строительство комплектных трансформаторных подстанций - КТП-250 связано с необходимостью равномерного перераспределения электрических нагрузок, в связи с растущим использованием современной электротехники бытовыми потребителями на территории г. Кинешма.

На 2020 год – 575,066 тыс.руб. – 0,25 кВа - источник финансирования - прибыль на развитие производства.

2. Приобретение существующих трансформаторных подстанций, расположенных на территориях распавшихся предприятий, для обеспечения электроснабжения существующих отдельно стоящих объектов этих предприятий, купленных новыми собственниками.

На 2020 год – 2000 тыс.руб. – 2,06 кВа - источник финансирования - прибыль на развитие производства.

3. Реконструкция крыш производственных и административных зданий – замена мягкой кровли на скатные крыши в связи с постоянными протечками.

На 2020 год – 3387,4 тыс.руб. – источник финансирования - амортизационные отчисления.

Генеральный директор

Главный инженер

Начальник ПТО

Экономист



Сироткин С.Л.

Абалдуев В.Г

Пахалуев А.И.

Софронова О.А.